

LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

La vérification et l'entretien des systèmes de ventilation et des détecteurs de CO

 Atelier :
 Période couverte :

Pour être efficaces, les systèmes de ventilation doivent être vérifiés et entretenus régulièrement.

1. La ventilation locale

	Point à vérifier	Fréq. recommand.	Mars	Juin	Sept.	Déc.
Enrouleurs et conduites flexibles	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'état des enrouleurs (ressorts, câbles...) Lubrifier et entretenir selon les recommandations du fabricant Réparer au besoin Vérifier les conduites flexibles (conduits percés, déchirés, écrasés) Réparer (raccourcir le boyau) ou remplacer le boyau au besoin 	3M				
Embouts	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer qu'on a les embouts appropriés et en nombre suffisant Vérifier l'état des dispositifs de fermeture (clapet ou pince) Vérifier l'état des languettes flexibles à l'extrémité des embouts Réparer ou remplacer au besoin 	3M				
Ventilateur et filtres	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les filtres à l'entrée du ventilateur Nettoyer la sortie d'air pour s'assurer qu'elle est dégagée Faire entretenir le ventilateur (courroies, moteur, pales, soufflets...) 	3M				

2. La ventilation générale (évacuation d'air et admission d'air neuf)

	Point à vérifier	Fréq. recommand.	Mars	Juin	Sept.	Déc.
Conduites	<ul style="list-style-type: none"> Inspecter visuellement la tuyauterie pour détecter les fuites Réparer au besoin 	A				
Ventilateurs et filtres	<ul style="list-style-type: none"> Entretenir ou faire entretenir les ventilateurs (courroies, moteur, état des pales, soufflets...) Nettoyer les grilles extérieures pour qu'elles soient dégagées 	A				
	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les filtres à l'entrée des ventilateurs (du système d'évacuation d'air et du système d'admission d'air neuf) 	3M				

3. Les détecteurs de monoxyde de carbone (CO)

	Point à vérifier	Fréq. recommand.	Mars	Juin	Sept.	Déc.
Détecteurs	<ul style="list-style-type: none"> Faire étalonner par une firme spécialisée, selon les recommandations du fabricant 	A (sept.)				
	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si la ventilation d'appoint et l'alarme (selon le cas) démarrent aux concentrations déterminées lors de la conception 	A (sept.)				

Initialiser lorsque vous avez complété la vérification

Date

